

武市教総第158号

平成30年11月28日

文部科学大臣 殿

佐賀県武雄市
武雄市長 小松 政

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	97.9	97.9
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園	100.0	100

【所見】

耐震診断の結果により耐震性の無いことが確認されている校舎等のうち、北方小学校1棟、川登中学校1棟、武雄北中学校2棟及び山内西小学校の屋体1棟は計画通り耐震補強を実施し、武雄中学校の屋体1棟については改築し耐震性を確保した。よって、耐震化率が目標通り達成される結果となった。来年度以降も耐震化を優先的に取り組んでいくこととする。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

対象なし。

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

北方小学校、川登中学校、武雄北中学校の校舎及び山内西小学校の屋体については、地震補強と合わせ、老朽化に伴う外壁や屋根の改修、内部については木質化を図り温かみと潤いのある教育環境の整備を図った。
武雄北中学校の校舎については、太陽光発電を導入し環境教育の教材としての活用や環境負荷低減を図った。
武雄中学校の屋体については、危険改築を実施し、内部については木質化を図り温かみと潤いのある教育環境の整備を図った。
北方小学校及び北方中学校の校舎については、バリアフリー対応としてエレベーター及び多目的トイレを設置し教育環境の整備を図った。
御船が丘小学校の図書室には空調設備を設置し教育環境の整備を図った。
小学校の普通教室には空調設備を設置し教育環境の整備を図った。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

武雄北中学校給食室については学校給食衛生管理の基準に沿って、ドライシステムに対応した学校調理場の整備を図り、安全・安心な給食の提供を実現した。

2 事後評価の時期及び方法について

竣工後の定例教育委員会において教育委員に報告し、教育総務課において事後評価を実施した。結果については本市ホームページで公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画した事業について、計画通りに実施できた。次年度以降についても喫緊の課題である耐震化事業を中心に事業を実施することとし、計画的かつ効率的な事業の実施に努めていくこととする。なお、耐震化以外の事業についても、耐震化事業との優先度、緊急度を比較検討し、対外的に説明ができる事業であれば、実施していくこととする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 武雄市公立学校等施設整備計画

都道府県名	佐賀県
市町村名	武雄市

2 計画作成主体 武雄市

3 計画期間 平成27年度～平成29年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
武雄小学校(Ⅱ期工事)	①	01	危険改築	屋	R	○	平成27年7月31日				
武雄小学校	③	07	大規模改造(空調)	校	-	○	平成30年5月31日				
朝日小学校	③	07	大規模改造(空調)	校	-	○	平成30年5月31日				
若木小学校	③	07	大規模改造(空調)	校	-	○	平成30年5月31日				
武内小学校	③	07	大規模改造(空調)	校	-	○	平成30年5月31日				
西川登小学校	③	07	大規模改造(空調)	校	-	○	平成30年5月31日				
東川登小学校	③	07	大規模改造(空調)	校	-	○	平成30年5月31日				
橋小学校	③	07	大規模改造(空調)	校	-	○	平成30年5月31日				
山内東小学校	③	07	大規模改造(空調)	校	-	○	平成30年5月31日				
山内西小学校	①	05	地震補強	屋	S	○	平成29年2月9日				
山内西小学校	③	06	大規模改造(老朽)	屋	S	○	平成29年2月9日				
山内西小学校	③	07	大規模改造(空調)	校	-	○	平成30年5月31日				
御船が丘小学校	③	07	大規模改造(空調)	校	-	○	平成28年9月5日				
御船が丘小学校	③	07	大規模改造(空調)	校	-	○	平成30年5月31日				
北方小学校	①	05	地震補強	校	R	○	平成27年9月11日				
北方小学校(Ⅰ期工事)	①	05	地震補強	校	R	○	平成28年9月29日				
北方小学校	③	37	太陽光発電等	校	-	○	平成27年9月11日				
北方小学校(Ⅰ期工事)	③	06	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成27年9月11日				
北方小学校(Ⅱ期工事)	③	06	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成28年9月29日				
北方小学校(Ⅲ期工事)	③	06	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成29年9月12日				
北方小学校	③	07	大規模改造(障害)	校	-	○	平成30年1月19日				
北方小学校	③	07	大規模改造(障害)	校	-	○	平成30年1月19日				
武雄中学校(Ⅰ期工事)	①	01	危険改築	屋	R	○	平成28年3月17日				
武雄中学校(Ⅱ期工事)	①	01	危険改築	屋	R	○	平成28年10月25日				
武雄北中学校	④	23	単独校調理場(改築)	-	S	○	平成28年12月12日				

武雄北中学校	④	22	単独校調理場(新增築)	-	S	○	平成28年12月12日				
武雄北中学校	①	05	地震補強	校	R	○	平成29年9月22日				
武雄北中学校	③	37	太陽光発電等	校	-	○	平成29年9月22日				
武雄北中学校(I期工事)	③	06	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成29年9月22日				
武雄北中学校(II期工事)	③	06	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成30年10月2日				
川登中学校	①	05	地震補強	校	S	○	平成28年2月5日				
川登中学校	③	06	大規模改造(老朽)	校	S	○	平成28年2月5日				
川登中学校	③	06	大規模改造(老朽)	校	W	○	平成28年2月5日				
北方中学校	③	07	大規模改造(障害)	校	-	○	平成28年2月5日				
北方中学校	③	07	大規模改造(障害)	校	-	○	平成28年2月5日				
武雄中学校			その他	屋	R	○	平成28年3月17日				国庫負担事業