

(様式1)

武市教総第47号

令和7年5月7日

文部科学大臣 殿

武雄市長 小松 政

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

武雄市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和6年度（1年間）

（担当）

武雄市教育委員会教育総務課

住所：佐賀県武雄市武雄町大字昭和12番地10

電話：0954-23-5170

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和7年4月 教育委員会教育総務課内で事後評価を実施し、評価結果を決定

(2) 評価の方法

教育委員会教育総務課内において事後評価を実施し、結果については、本市ホームページで公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標については、計画どおり実施することができた。
特に、市内全ての小学校の特別教室に空調が整備整備されたことで、教員や児童の熱中症予防ができたとともに、安心して教育を受けられる環境を整備することができた。
今後も学校施設整備については、施設の老朽化や児童生徒数の推移を考慮し、優先度の高いものから計画的に取り組むものとする。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった


【所見】

山内東小学校のトイレの洋式化の実施、また市内全ての小学校の特別教室に空調を設置したことで、教育環境の改善を図った。
朝日小学校の防犯カメラを更新し、児童の安全を確保する環境整備を実施した。
北方小学校のグラウンド整備を実施したことで、教育環境の充実を図った。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった


【所見】



(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった


【所見】




(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】



6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況



(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
山内東小学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校		R6.6～R6.9	R6.9.13		
武雄小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校		R6.6～R6.9	R6.9.12		
朝日小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校		R6.6～R6.9	R6.9.12		
若木小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校		R6.6～R6.9	R6.9.12		
武内小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校		R6.6～R6.9	R6.9.12		
西川登小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校		R6.6～R6.9	R6.9.12		
橘小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校		R6.6～R6.9	R6.9.12		
山内東小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校		R6.6～R6.9	R6.9.12		
山内西小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校		R6.6～R6.9	R6.9.12		
北方小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校		R6.6～R6.9	R6.9.12		
御船が丘小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校		R6.6～R6.9	R6.9.12		
朝日小学校	(2)	06	大規模改造(特別防犯)	校		R6.11～R7.3	R7.3.13		
北方小学校	(2)	09	屋外教育環境			R7.1～R7.3	R7.3.28		