

(様式1)

武市教総第371号

令和6年3月4日

文部科学大臣 殿

佐賀県武雄市

武雄市長 小松 政

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

武雄市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和5年度（1年間）

（担当）

武雄市教育委員会教育総務課

住所：佐賀県武雄市武雄町大字昭和12番地10

電話：0954-23-5170

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和6年2月 教育委員会教育総務課内で事後評価を実施し、評価結果を決定

(2) 評価の方法

教育委員会教育総務課内において事後評価を実施し、結果については、本市ホームページで公表する。

4. 総合的な所見


施設整備計画の目標については、計画どおり実施することができた。
特別支援学級の増加により、教室の確保に苦慮してた状況であったが、今回の改修工事により部屋数を確保し、特別支援学級の児童が安心して教育を受けられる環境を整備することができた。
今後も学校施設整備については、施設の老朽化や児童生徒数の推移を考慮し、優先度の高いものから計画的に取り組むものとする。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった


【所見】



(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】



(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった


【所見】

教室不足の解消を図るため、朝日小学校において旧パソコン教室を特別支援学級として使用するために必要な整備を実施した。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった


【所見】




(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】



6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況



(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
朝日小学校	(3)	06	大規模改造(バリアフリー)	校	R	R5.6～R5.8	R5.9.6		
朝日小学校(99期工事)	(3)	06	大規模改造(バリアフリー)	校	R	R5.6～R5.8	R5.9.6		